

**Акт о результатах контроля  
за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения**

п. Поныри

«14» августа 2024г.

Настоящий акт составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» по итогам контрольных мероприятий за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения от 21 июня 2022г в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования «поселок Поныри» Поныровского района Курской области.

**Концедент:** Администрация поселка Поныри.

**Концессионер:** ООО «Теплосети п. Поныри»

**Предмет контроля:** выполнение Концессионером мероприятий по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения.

**Цель:** контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по выполнению мероприятий по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

**Проверяемый период:** 21.07.2022г – 31.12.2023г

**Представители Концедента в составе:**

Лямин Виктор Викторович – глава поселка Поныри;

Силичева Наталья Владимировна – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации поселка Поныри, главный бухгалтер;

Голиков Иван Владимирович – главный специалист-эксперт администрации поселка Поныри

При проведении контрольных мероприятий присутствовал директор ООО «Теплосети п. Поныри» Золотухин Михаил Александрович.

В ходе проведения контрольных мероприятий выявили следующее:

1. Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено.

2. Мероприятия по реконструкции котельной №1 п. Поныри, ул. Веселая д.1, реконструкции котельной №2 п. Поныри, ул. Октябрьская, д.119б, реконструкции тепловых сетей котельной №2 п. Поныри, ул. Октябрьская, д.119б, запланированные в соответствии с концессионным соглашением в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования «поселок Поныри» Поныровского района Курской области проведены. Тепловые сети в рабочем состоянии.

На объекте концессионного соглашения в 2022 году были запланированы и исполнены следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание мероприятий	Сроки исполнения, год	Стоимость тыс.руб.
1	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 п. Поныри, ул. Октябрьская, д.119б	Выполнение мероприятий по реконструкции тепловых сетей	2022г	52,0

В 2022 году проведена замена изношенных участков тепловых сетей котельной №2 п. Поныри, ул. Октябрьская, д.119б, протяженностью 0.173 км.

В 2023 году запланированы и исполнены следующие мероприятия, предусмотренные концессионным соглашением:

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание мероприятий	Сроки исполнения, год	Стоимость тыс.руб.
1	Реконструкция котельной №1 п. Поныри, ул.Веселая, д.1	Приобретение оборудования, осуществление работ по замене оборудования	2023г	120,0
2	Реконструкция котельной №1 п. Поныри, ул. Октябрьская, д.119б	Приобретение оборудования, осуществление работ по замене оборудования	2023г	20,42

В 2023 году на котельной №1 п. Поныри, ул. Веселая д.1 проведена замена насосного оборудования, на котельной №2 п. Поныри, ул. Октябрьская, д.119б проведена замена приборов загазованности СТГ-1 (1штука).

3. Объекты концессионного соглашения поддерживаются в исправном состоянии, производится своевременный ремонт.


В 2022-2023 гг Концессионером затрачено на проведение ремонтных работ и эксплуатацию объекта концессионного соглашения 192,420 тыс.рублей.

**Заключение:**

В 2022-2023 гг Концессионером затрачено на проведение ремонтных работ и эксплуатацию объекта концессионного соглашения 192,420 тыс.рублей. Мероприятия по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения выполнены. Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Глава поселка Поньри




Лямин В.В.

Начальник отдела бухгалтерского учета  
и отчетности администрации  
поселка Поньри, главный бухгалтер



Силичева Н.В.


Главный специалист-эксперт  
администрации поселка Поньри



Голиков И.В.

**С актом о результатах контроля ознакомлен(а), копию акта получил(а):**

(подпись руководителя Концессионера)



Золотухин М.А.

(расшифровка подписи)